

Notulen begeleidingscommissie Nesselandelijk d.d. 21 mei 2003

Aanwezig:	Douwe Folkerts	- projectbegeleider
	Eunice Dreischor	- projectbegeleider
	Peter Manders	- bewoner/ werkgroep Metro
	Han Janssen	- bewoner/ werkgroep Metro
	A. Ruigrok	- bewoner/ werkgroep Metro
	E. Snoek	- bewoner/ werkgroep Metro
	Jopie Onel-Beems	- bewoner/ Wijkorganisatie Nesselande
	Cees van Gent	- werkgroep Linten
	Jan Lemmers	- wijkorganisatie Nesselande
Afwezig:	Manja Hopmans	- Brede School Nesselande
Notuliste:	Sandy Truijens	

1. Opening en mededelingen

De heer Folkerts heet iedereen welkom.

Dhr. Portengen is helaas ziek. Dhr. Folkerts is vandaag voor het laatst aanwezig.
Mw. Dreischor zal hem vervangen.

2. Verslag vorige begeleidingscommissie

Het verslag wordt goedgekeurd.

N.a.v.

Punt 3: De heer Lemmers heeft de RET Klantenservice gebeld betreffende de tijdelijke busvoorziening. De reactie van de klantenservice was dat het te zijner tijd wel in de krant te lezen is. Mw. Dreischor zal kijken of zij er toch nog achter kan komen hoe de stand van zaken hieromtrent is.

3. Actielijst

0603.01 De deelgemeente is geïnformeerd over het plaatsen van een bord bij de Cole Porterstraat. De bewoners zijn hier toch niet tevreden over. Dit is iets wat de deelgemeente op moet lossen, maar wij zullen proberen om er toch nog een beetje druk op uit te oefenen. **Actie afgehandeld**

0603.02 De Brandweer is akkoord gegaan met het afsluiten van het pad achter de woningen bij de Boy Edgarstraat. **Actie afgehandeld**

0603.03 Er is een terugkoppeling geweest met de bewoners van de Boy Edgarstraat. Dit heeft geresulteerd dat de ruimte tussen bouwhek en tuinen circa 4 meter is geworden. **Actie afgehandeld**

0603.04 Het stuk geluidsscherm bij de tochten wordt aangelegd omdat de metrorijtuigen hier optrekken en afremmen. De schermen langs de Calandlijn worden geplaatst omdat de rijtuigen met hogere snelheden gaan rijden. Schermen zijn nodig om het toelaatbare geluidsniveau te halen. De begeleidingscommissie zal dit echt verder moeten afhandelen met de deelgemeente. **Actie afgehandeld**

Ook laat dhr. Folkerts weten dat hij zijn best zal doen om het braakliggend stukje grond aan het einde van het Joost van Ospad te laten beplanten met doornstruiken.

4. Project Nesselande

Stand van zaken bouwrijp maken

- Op de Wollefoppenweg moet nog een klein stuk geasfalteerd worden. De drempels op de Wollefoppenweg moeten nog worden aangebracht. Het asfalt moet eerst circa zes weken uitharden, dan kunnen de drempels worden aangebracht.
- De verkeerslichtinstallatie wordt binnenkort geplaatst.
- Het overige werk is overgedragen aan de civiel technische aannemer.
- Op verzoek van een bewoner van de Boy Edgarstraat zijn paaltjes geplaatst in het pad tussen de woningen. Dit om te voorkomen dat bromfietzers met hoge snelheid over het pad rijden.

Stand van zaken civiel techniek

- Het bouwhek ter hoogte van de volkstuinen wordt tijdelijk verwijderd in verband met werkzaamheden aan de singelverbinding. Het hek dat terugkomt, wordt aangesloten op de sloot. Dit om te voorkomen dat kinderen zich gaan ophouden tussen bouwhek en volkstuinen.
- In overleg met de bewoners is de ruimte tussen bouwhek en tuinen achter Boy Edgarstraat verbreed naar 4 meter.
- De heiwerkzaamheden achter halte De Tochten zijn voor een groot deel afgerond.
- Twee heistellingen zijn aan het heien bij de Wollefoppenweg. Eén aan de noordzijde en één aan de zuidzijde.
- Verwachting is dat de heiwerkzaamheden rond 11 juli gereed zijn. Na het heien zal de aannemer starten met het storten van beton achter De Tochten.

3. Rondvraag/ aandachtspunten

- Of de palen van het hek nog worden afgezaagd. De paal is nl. langer dan het bouwhek en dat is geen gezicht.
- Of er iets aan de kleur van het bouwhek kan worden gedaan. Er wordt aan gedacht om er een soort wedstrijd van te maken of een schoolopdracht.
- Of de ingang van het bouwterrein bij de Wollefoppenweg kan worden afgesloten. Dit i.v.m. dat ze in het weekend anders gaan motorcrossen.

Er zal worden gekeken wat er aan de bovengenoemde punten kan worden gedaan.

3. Sluiting

Er wordt voorgesteld om de volgende vergadering in de directiekeet op de Wollefoppenweg te houden. Iedereen kan zich hierin vinden.

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden na de vakantie. De datum zal wel ruim van tevoren bekend worden gemaakt.

Wanneer we wat verder zijn met de bouw zal er een rondleiding op het bouwterrein worden gegeven. Dhr. Folkerts stelt ook voor om met de begeleidingscommissie een kleine toer te houden door een gedeelte van het RandstadRail project. En dan met name de Statenwegtunnel.

Iedereen wordt bedankt voor zijn/ haar aanwezigheid en tot de volgende keer.

Actielijst begeleidingscommissie Nesselandelijk d.d. 21 mei 2003

2105.05	Afzagen palen bouwhek	Dreischor
2105.06	Kleur bouwhek veranderen. Misschien leuke schoolopdracht	Dreischor
2105.07	Afsluiten bouwingang Wollefoppenweg	Dreischor
08		