

Notulen begeleidingscommissie Nesselandlijn d.d. 22 oktober 2003

Aanwezig:	Eunice Dreischor	- projectbegeleider
	Cees Portengen	- directievoerder
	Peter Manders	- bewoner/ werkgroep Metro
	Jopie Onel-Beems	- bewoner/ Wijkorganisatie Nesselande
	Cees van Gent	- werkgroep Linten
	Jan Lemmers	- wijkorganisatie Nesselande
Afwezig:	Manja Hopmans	- Brede School Nesselande
	Han Janssen	- bewoner/ werkgroep Metro
	A. Ruigrok	- bewoner/ werkgroep Metro
	E. Snoek	- bewoner/ werkgroep Metro
Notuliste:	Sandy Truijens	

1. Opening en mededelingen

De heer Portengen heet iedereen welkom en stelt zichzelf voor.

2. Verslag vorige begeleidingscommissie

Het verslag wordt goedgekeurd.

N.a.v.

Dhr. Lemmers vraagt of mw. Dreischor nog bij de RET Klantenservice heeft aangeklopt. Mw. Dreischor geeft aan dat zij hier verder niks aan kan doen, maar dezelfde ervaringen heeft.

Deze vergadering zou plaatsvinden in de directiekeet, maar vanwege dat het vroeg donker is en eventuele nattigheid is het niet veilig om daar te lopen.

Mw. Dreischor zal met dhr. Folkerts gaan praten over de rondleiding voor RandstadRail. Dit zal mw. Dreischor terugkoppelen met de begeleidingscommissie.

3. Actielijst

2105.05 Het afzagen van de palen gebeurd niet i.v.m. hergebruik van de palen.

Actie afgehandeld

2105.06 De RET ziet niks in het beschilderen van de bouwhekken. Ook al leek het een leuke starthandeling. Dhr. Portengen ziet er ook niet iets in, maar de bewoners moeten er jaren tegenaan kijken. MW. Dreischor zal dit met de projectmanager bespreken. Na overleg is mw. Dreischor erachter gekomen dat de RET geen bijdrage wil leveren aan het schilderen.

2105.07 **Actie afgehandeld**

4. Project Nesselande**Stand van zaken bouwrijp maken**

Het bouwrijp maken is gereed.

Stand van zaken civiel techniek

- Het heiwerk is gereed op kavel 55 (dhr. Hofman) na. Dit stuk zal eind januari worden geheid.
- De kolommen zijn voor 1/3 gestort.

- Het 1^e brugdek wordt volgende week dinsdag, 28 oktober, gestort ten zuiden van de Wollefooppeweg. Dit betekent dat er as. dinsdag om 06.00 uur zal worden begonnen met de werkzaamheden. Hierover zal nog een briefje naar de bewoners uitgaan. De bedoeling is dat er iedere 3 weken een brugdek wordt gestort.
- De Wollefooppeweg zal na het heien van kavel 55 worden omgeleid tot het einde van de werkzaamheden.
- De Boy Edgarstraat gaat tot maart in de voorbelasting en dan zal er met heien worden begonnen voor de bovenleidingpalen.

5. Rondvraag/ aandachtspunten

Dhr. Lemmers geeft aan dat ie gepikeerd is betreffende de geluidsschermen achter de Boy Edgarstraat die niet worden geplaatst. Mw. Dreischor geeft aan dat ze dit met dhr. Dolman, projectmanager, nogmaals zal bespreken.

Er wordt afgesproken dat de volgende vergadering in het voorjaar zal plaatsvinden. Mocht er iets gebeuren dan wordt iedereen bij elkaar geroepen. Ook zal er regelmatig een stand van zaken briefje worden verstuurd om iedereen op de hoogte te houden.

6. Sluiting

Iedereen wordt bedankt voor zijn/ haar aanwezigheid en tot de volgende keer.

Actielijst begeleidingscommissie Nesselandelijk d.d. 22 oktober 2003

2210.08	Rondleiding RandstadRail	Mw. Dreischor
2210.09	Geluidsschermen overleg met dhr. K. Schaafsma	Mw. Dreischor